

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2020 года
ТОО "ПГС Регион" по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан

наименование субъекта вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта)					Информация о фактических условиях финансирования инвестиционной программы (тенге)			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства			Заемные средства	
				план	факт							Амортизация	Прибыль			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Транспортировка товарного газа г. Шу	Газопроводы среднего давления	м	5631	6 034	2015-2020		44 764	50732	5968	согласно актам выполненных работ					
2		ШРП № 2	1 ед.	1	1	2015-2020	Приложение к настоящему отчету	1 605	1433	-172	согласно актам выполненных работ					
3		ШРП № 3	м	3260	3 260	2015-2020		26 730	23866	-2864	Исполнение свыше утвержденного объема					
		Итого:		8892	9295			73099	76031	-2932		39455	36576	0		

Директор ТОО "ПГС Регион"

Рахимов Е.М.



и размерах ы (проекта), тыс.	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**										Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		факт текущего года			
	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
									По факту 2020 года объем транспортировки товарного газа увеличился на 34% по сравнению с 2019 годом. Износ основных фондов в 2020 году составляет 15,73%, с учетом вновь вводимых в эксплуатацию газопроводов. В 2020 году потери снизились на 0,2%	Субъектом достигнуты показатели эффективности реализации инвестиционной программы		
0	17	35	12,48	15,73	2,0%	1,8%						